

JADWAL PEMASANGAN PLTS 270 kWp
TAHUN 2023, AYANA BALI

Nama Proyek: On Grid 270 kWp

Klien: PT ICA SOLAR

Tanggal Update: 17 Maret 2023

Minggu Ke:

No	PEKERJAAN	BOBOT		01-Mar-2302-Mar-2303-Mar-2304-Mar-2305-Mar-2306-Mar-2307-Mar-2308-Mar-2309-Mar-2310-Mar-2311-Mar-2312-Mar-2313-Mar-2314-Mar-2315-Mar-2316-Mar-2317-Mar-2318-Mar-2319-Mar-2320-Mar-2321-Mar-2322-Mar-2323-Mar-2324-Mar-2325-Mar-2326-Mar-2327-Mar-2328-Mar-2329-Mar-2330-Mar-2331-Mar-2301-Apr-2302-Apr-2303-Apr-2304-Apr-2305-Apr-2306-Apr-2307-Apr-2308-Apr-23																																								
				D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D29	D30	D31	D32	D33	D34	D35	D36	D37	D38	D39		
1	Site preparation	0,69%	Rencana	100,00%	0,34%	0,34%																																						
			Realisasi	100,00%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%																																			
2	Unloading Material On Site	4,24%	Rencana	100,00%	2,12%	2,12%																																						
			Realisasi	100,00%	2,12%																																							
3	Civil for mounting	2,84%	Rencana	100,00%																																								
			Realisasi	0,00%																																								
4	Lifting material	4,24%	Rencana	100,00%																																								
			Realisasi	60,00%					0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	
5	Mounting Installation	18,78%	Rencana	100,00%																																								
			Realisasi	10,00%																																								
6	Solar PV Installation	26,75%	Rencana	100,00%																																								
			Realisasi	0,00%																																								
7	Cable Tray & Ladder Installation	15,60%	Rencana	100,00%			1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	
			Realisasi	40,00%																																								
8	DC Cabling to Inverter Installation	8,72%	Rencana	100,00%																																								
			Realisasi	0,00%																																								
9	Inverter Installation	6,96%	Rencana	100,00%																																								
			Realisasi	0,00%																																								
10	AC Combiner Installation	2,56%	Rencana	100,00%																																								
			Realisasi	0,00%																																								
11	Ac Cabling to LVMDP Installation	4,33%	Rencana	100,00%																																								
			Realisasi	0,00%																																								
12	Interconnection (include precomm & Comm)	2,18%	Rencana	100,00%																																								
			Realisasi	0,00%																																								
13	Remote Monitoring System Installation	2,11%	Rencana	100,00%																																								
			Realisasi	0,00%																																								
TOTAL			100,00%																																									
Rencana				2,46%	2,46%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	2,62%	2,62%	3,33%	3,33%	5,75%	5,47%	3,96%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	6,50%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,44%	1,44%	1,44%	0,73%	1,78%	1,78%	0,00%	
Akumulasi				2,46%	4,93%	6,49%	8,05%	9,61%	11,17%	12,73%	15,35%	17,97%	21,30%	24,63%	30,39%	35,86%	39,82%	42,50%	45,18%	47,87%	50,55%	53,23%	59,73%	63,56%	67,38%	71,20%	75,02%	78,84%	82,66%	84,12%	85,57%	87,02%	88,48%	89,93%	91,38%	92,83%	94,27%	95,71%	96,44%	98,22%	100,00%	100,00%		
Realisasi				2,26%	0,14%	0,14%	0,14%	0,35%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	1,25%	3,37%	1,25%	1,25%	1,25%	3,13%																									
Akumulasi				2,26%	2,40%	2,53%	2,67%	3,02%	3,23%	3,44%	3,66%	3,87%	4,08%	5,33%	8,71%	9,96%	11,21%	12,46%	15,59%																									
Deviasi				-0,21%	-2,53%	-3,96%	-5,38%	-6,59%	-7,94%	-9,29%	-11,69%	-14,10%	-17,22%	-19,30%	-21,68%	-25,90%	-28,61%	-30,04%	-29,59%																									

Bandung, 01 Maret 2022
PT Global Pratama Powerindo



Akbar Kurnia
Project Manager

Approved By

PT ICA Solar

Budi Gunawan
Project Manager